

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2017/2018 гг.

г.о. Тольятти

«06» 09 2017г.

Комиссия, образованная распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 30.06.2017г. № 4901-р/7, в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ провела проверку готовности к отопительному периоду 2017/2018 гг. потребителя – ООО У.К. «Лесная Слобода»

Проверка готовности к отопительному сезону проводилась в отношении следующих объектов (с указанием назначения адреса многоквартирного дома): жилого дома расположенного по адресу ул. **40 лет Победы,15**.

В результате проверки установлено:

1. Договор энергоснабжения - с ПАО «Т Плюс» № 30578 от «25» марта 2013 г.
2. Ответственный за эксплуатацию ТУ – Главный инженер Туркин А.В. тел. 95-02-95, назначен приказом - № 5 от «14» января 2016г.
3. Персонал, обслуживающий ТУ в количестве 2 человека(имеется) назначен приказом - № 6 от «14» января 2016 г.
4. Промывка внутренних систем проведена – Акт № 1017 от «27» июня 2017г.
5. Испытание оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность давление $P = 10 \text{ кг/см}^2$, $P = 6 \text{ кг/см}^2$ проведено: Акт № 1016 от «22» июня 2017г.

6. Состояние теплового узла:

- наличие утвержденной схемы (паспорта) теплового узла – в наличии.
- соответствие теплового узла соответствующей схеме (в т.ч. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией) – соответствует.
- наличие и работоспособность контрольно-измерительных приборов, отсекающей арматуры, регуляторов при наличии (термометры, манометры, пр. прошедшие проверку) согласно схеме теплового узла в комплекте – в наличии и в работоспособном состоянии.
- состояние сальниковых уплотнений – отличное.
- освещение теплового узла – нормальное.
- состояние тепловой изоляции – согласно ПТЭ.
- работоспособность узла учета (автоматизации при наличии) тепловой энергии -- в рабочем состоянии.
- наличие акта допуска (повторного допуска) в эксплуатацию узла учета тепловой энергии – АКТ №ТУ-2160, 2161.

7. Наличие задолженности за потребленные тепловую энергию и теплоноситель

10. Надежность теплоснабжения потребителя (расчетная $T = -30 \text{ }^\circ\text{C}$) допустимое снижение подачи тепловой энергии до _____ %

11. Замечания:

№ п/п	Замечания	Срок устранения

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Объект готов к работе в ОЗП 2017-2018 гг.

Председатель комиссии:


~~З~~аместитель главы городского округа ~~глава администрации~~
Автозаводского района
(должность)



Ю.М. Хвостов
(Ф.И.О.)

Заместитель председателя комиссии:


Руководитель управления ЖКХ администрации
Автозаводского района
(должность)



В.В. Мокроусов
(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Заведующий сектором по вопросам ЖКХ
и перепланировок администрации Автозаводского района
(должность)



С.Б. Киселева
(Ф.И.О.)

Заместитель руководителя Тольяттинского отделения –
руководитель отдела по сбору денежных средств
ПАО «Т Плюс»
(должность)



С.А. Шальнов
(Ф.И.О.)

Руководитель организации:

Директор
ООО У.К. «Лесная Слобода»
(должность)



Таратынов П.В.
(Ф.И.О.)

Документы, подлежащие проверке:

1. Договор энергоснабжения
2. Приказ о назначении ответственного лица
3. Акты: промывки, опрессовки, допуска узла учета
4. Утвержденная схема (паспорт) теплового узла
5. Справка об отсутствии задолженности, урегулировании задолженности (согласованный график)
6. Справка о выполнении плана ремонтов

На 29.08.2014 г. г.з = 2.071985,8
Судоставлен график. Д
Директор П.В.

Л.С.

Валера