

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2017/2018 гг.

г.о. Тольятти

« 06 » 09 2017 г.

Комиссия, образованная распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 30.06.2017г. № 4901-р/7, в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ провела проверку готовности к отопительному периоду 2017/2018 гг. потребителя – ООО У.К. «Лесная Слобода»

Проверка готовности к отопительному сезону проводилась в отношении следующих объектов (с указанием назначения адреса многоквартирного дома): жилого дома расположенного по адресу ул. 40 лет Победы,17А.

В результате проверки установлено:

1. Договор энергоснабжения - с ПАО «Т Плюс» № 30578 от « 25 » марта 2013 г.
2. Ответственный за эксплуатацию ТУ – Главный инженер Туркин А.В. тел. 95-02-95, назначен приказом - № 5 от «14» января 2016г.
3. Персонал, обслуживающий ТУ в количестве 2 человека(имеется) назначен приказом - № 6 от «14» января 2016 г.
4. Промывка внутренних систем проведена: Акт № 1260 от «28» июня 2017г.
5. Испытание оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность давление $P = 10 \text{ кг/см}^2$, $P = 6 \text{ кг/см}^2$ проведено: Акт № 1259 от «28» июня 2017г.
6. Состояние теплового узла:
 - наличие утвержденной схемы (паспорта) теплового узла – в наличии.
 - соответствие теплового узла соответствующей схеме (в т.ч. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией) – соответствует.
 - наличие и работоспособность контрольно-измерительных приборов, отсекающей арматуры, регуляторов при наличии (термометры, манометры, пр. прошедшие проверку) согласно схеме теплового узла в комплекте – в наличии и в работоспособном состоянии.
 - состояние сальниковых уплотнений – отличное.
 - освещение теплового узла – нормальное.
 - состояние тепловой изоляции – согласно ПТЭ.
 - работоспособность узла учета (автоматизации при наличии) тепловой энергии – в рабочем состоянии.
 - наличие акта допуска (повторного допуска) в эксплуатацию узла учета тепловой энергии – АКТ №ТУ-1926.
7. Наличие задолженности за потребленные тепловую энергию и теплоноситель

10. Надежность теплоснабжения потребителя (расчетная $T = -30 \text{ гр.С}$) допустимое снижение подачи тепловой энергии до _____ %

11. Замечания:

№ п/п	Замечания	Срок устранения

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Объект готов к работе в ОЗП 2017-2018 г.г.

Председатель комиссии:

Заместитель
Админ-ин
Заместитель **ГЛАВЫ ГОР. ОКРУГА - ГЛАВА**
Автозаводского района
(должность)



(подпись)

Ю.М. Хвостов
(Ф.И.О.)

Заместитель председателя комиссии:

Руководитель управления ЖКХ администрации
Автозаводского района
(должность)

(подпись)

В.В. Мокроусов
(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Заведующий сектором по вопросам ЖКХ
и перепланировок администрации Автозаводского района
(должность)

(подпись)

С.Б. Киселева
(Ф.И.О.)

Заместитель руководителя Тольяттинского отделения –
руководитель отдела по сбору денежных средств
ПАО «Т Плюс»
(должность)



(подпись)

С.А. Шальнов
(Ф.И.О.)

Директор
ООО У.К. «Лесная Слобода»
(должность)



(подпись)

Таратынов П.В.
(Ф.И.О.)

Документы, подлежащие проверке:

1. Договор энергоснабжения
2. Приказ о назначении ответственного лица
3. Акты: промывки, опрессовки, допуска узла учета
4. Утвержденная схема (паспорт) теплового узла
5. Справка об отсутствии задолженности, урегулировании задолженности (согласованный график)
6. Справка о выполнении плана ремонтов

Ма 19.08.2019 г.г = 3.011.985,8 руб
Предоставлен график
Сергеев А.В.С

Филиал