

**ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2017/2018 гг.**

г.о. Тольятти

«06» 09 2017г.

Комиссия, образованная распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 30.06.2017г. № 4901-р/7, в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ провела проверку готовности к отопительному периоду 2017/2018 гг. потребителя – ООО У.К. «Лесная Слобода»

Проверка готовности к отопительному сезону проводилась в отношении следующих объектов (с указанием назначения адреса многоквартирного дома): жилого дома расположенного по адресу ул. 40 лет Победы, 17Г.

В результате проверки установлено:

1. Договор энергоснабжения - с ПАО «Т Плюс» № 30578 от «25» марта 2013 г.
2. Ответственный за эксплуатацию ТУ – Главный инженер Туркин А.В. тел. 95-02-95, назначен приказом - № 5 от «14» января 2016г.
3. Персонал, обслуживающий ТУ в количестве 2 человека(имеется) назначен приказом - № 6 от «14» января 2016 г.
4. Промывка внутренних систем проведена: Акт № 2305 от «15» августа 2017г.
5. Испытание оборудования теплотребляющих установок на плотность и прочность давление  $P = 10 \text{ кг/см}^2$ ,  $P = 6 \text{ кг/см}^2$  проведено: Акт № 2306 от «15» августа 2017 г.
6. Состояние теплового узла:
  - наличие утвержденной схемы (паспорта) теплового узла – в наличии.
  - соответствие теплового узла соответствующей схеме (в т.ч. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией) – соответствует.
  - наличие и работоспособность контрольно-измерительных приборов, отсекающей арматуры, регуляторов при наличии (термометры, манометры, пр. прошедшие проверку) согласно схеме теплового узла в комплекте – в наличии и в работоспособном состоянии.
  - состояние сальниковых уплотнений – отличное.
  - освещение теплового узла – нормальное.
  - состояние тепловой изоляции – согласно ПТЭ.
  - работоспособность узла учета (автоматизации при наличии) тепловой энергии – в рабочем состоянии.
  - наличие акта допуска (повторного допуска) в эксплуатацию узла учета тепловой энергии – АКТ №ТУ-1023/27/05.
7. Наличие задолженности за потребленные тепловую энергию и теплоноситель

10. Надежность теплоснабжения потребителя (расчетная  $T = -30 \text{ гр.С}$ ) допустимое снижение подачи тепловой энергии до \_\_\_\_\_ %

11. Замечания:

№ п/п	Замечания	Срок устранения

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Объект готов к работе в 03/17 2017-2018 г.г.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Председатель комиссии:

~~Заместитель главы городского округа - глава~~  
Администрации  
Автозаводского района  
(должность)



(подпись)

Ю.М. Хвостов  
(Ф.И.О.)

Заместитель председателя комиссии:

Руководитель управления ЖКХ администрации  
Автозаводского района  
(должность)

(подпись)

В.В. Мокроусов  
(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Заведующий сектором по вопросам ЖКХ  
и перепланировок администрации Автозаводского района  
(должность)

(подпись)

С.Б. Киселева  
(Ф.И.О.)

Заместитель руководителя Тольяттинского отделения –  
руководитель отдела по сбору денежных средств  
ПАО «Т Плюс»  
(должность)



(подпись)

С.А. Шальнов  
(Ф.И.О.)

Директор  
ООО У.К. «Лесная Слобода»  
(должность)

(подпись)



Таратынов П.В.  
(Ф.И.О.)

Документы, подлежащие проверке:

1. Договор энергоснабжения
2. Приказ о назначении ответственного лица
3. Акты: промывки, опрессовки, допуска узла учета
4. Утвержденная схема (паспорт) теплового узла
5. Справка об отсутствии задолженности, урегулировании задолженности (согласованный график)
6. Справка о выполнении плана ремонтов

На 19.08.2017г. г.з = 2.011985,8 руб  
Предоставлен график  
И.В.С.

И.В.С.